



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 39 dd 03/11/2020 (week 45)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
39.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
19.5.63 20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt. 39.5.64 Vragen bewoners / handelaars 03/11/2020: / xx.5.70 /	stad	
39.6 <u>Vooruitgang van de werf</u> 1 T.o.v. goedgekeurde planning Uitvoeringstermijn : 190 werkdagen Aanvang der werken : 14 oktober 2019 Aantal werkdagen t/m 09/10/2020 : 150 werkdagen Aantal verletdagen: 61 verletdagen Schorsing: 21/10/2019 t/m 15/11/2019 schorsing: 12/10/2020 t/m 22/01/2021 Resterende termijn: 40 werkdagen Omwille van de coronamaatregelen zijn de werken vanaf 18/3/2020 t/m 21/4/2020 ontoegankelijk geweest. 2 Uitgevoerde werken: Fase 2: nutsleidingen - hoofdleidingen zijn geplaatst - start overkoppelingen waterleiding aan zijde oneven huisnr's. 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> Detailplanning fase 2 is opgemaakt, fase 3 nog op te maken door De Coster. <u>fase 2:</u> Detailplanning fase 2 = aan te passen door planning nutsmaatschappijen week 42 – week 3 (2021): nutsleidingen – onder voorbehoud van weerverletdagen. ➤ week 42 – 43: zijde oneven huisnr's: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 43 – 45: zijde even huisnr's: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 46 – 50: overkoppelen huisaansluitingen waterleiding ➤ week 50: plaatsen schraal beton in de rijwegzone + fundering voetpadzone. ➤ Week 50 – week 3 (2021): overkoppelen huisaansluitingen Fluvius en Proximus week 4 – 5: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair week 5 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken week 4: aanleg voetpaden zijde even huisnr's	De Coster Aquaenergia GWL De Coster Aquaenergia GWL De Coster De Coster De Coster	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
week 6: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs week 7 aanleg verharding rijweg week 8 –9: uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 17 november 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manage