



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 37 dd 20/10/2020 (week 43)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
37.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
37.5.64	Vragen bewoners / handelaars 20/10/2020: 1. De handelaars stellen zich vragen bij de planning van de nutsmaatschappijen: - Afstemming tussen verschillende nutsmaatschappijen rekening houden met de moeilijkheidsgraad / kruisingen verschillende aannemers - Tijdens uitvoering is gebleken dat er meer huisaansluitingen (waterleiding) moeten vervangen dan voorzien is. Voor elke huisaansluiting wordt 1 dag voorzien. - De afkoppeling van het gevelnet kan niet gelijktijdig met de overkoppelingen van de huisaansluiting omwille van de stabiele ondergrond. Na de overkoppeling van de huisaansluitingen wordt in de rijwegzone de fundering van schraal beton aangelegd, waarna het gevelnet kan overgekoppeld. - De nutsleidingen doen het mogelijke om de termijn te beperken. 2. Afgestorven evelbeplanting tuinmuur zijde Grote Kerkstraat wordt door De Coster verwijderd en vervangen. 3. Corrosie rijplaten wordt door De Coster gecontroleerd;		
36.5.70	/		
<u>37.6</u>	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
3	<u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> Detailplanning fase 2 is opgemaakt, fase 3 nog op te maken door De Coster.		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door planning nutsmaatschappijen	De Coster	
	<u>riolerings- en wegenwerken:</u>		
	<u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u>		
	week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering	De Coster	
	week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster	
	week 42 – week 3 (2021): nutsleidingen – onder voorbehoud van weerverletdagen.	Aquaenergia GWL	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
➤ week 42 – 43: zijde oneven huisnrs: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 43 – 45: zijde even huisnrs: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 46 – 50: overkoppelen huisaansluitingen waterleiding ➤ week 50: plaatsen schraal beton in de rijwegzone + fundering voetpadzone. ➤ Week 50 – week 3 (2021): overkoppelen huisaansluitingen Fluvius en Proximus week 4 – 5: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair week 5 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken week 4: aanleg voetpaden zijde even huisnrs week 6: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs week 7 aanleg verharding rijweg week 8 –9: uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster Aquaenergia GWL De Coster De Coster De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 27 oktober 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager