



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 26 dd 30/06/2020 (week 27)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Datum opmaak	30 juni 2020
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
26.5 <u><i>Hinder voor omwonenden</i></u>		
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>		
04.5.6	De Coster	
04.5.7	stad	
05.5.13	De Coster	
10.5.34		
18.5.34:		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren. 26.5.38: voor het bouwverlof wordt de Bleumerstraat tussen werfketen en de Markt extra geborsteld.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
26.5.64	Vragen bewoners / handelaars 30/6/2020: <ol style="list-style-type: none"> 1. Deksel afsluiter waterleiding in Mgr. Koningsstraat verdwenen? Aquaenergia zal nieuw deksel plaatsen. 2. Mgr. Koningsstraat 2b heeft verstopping gemeld. Verstopping is tijdelijk verholpen. De Coster zal 1/7 de leiding met rioolrat reinigen. 3. In welke periode kan de frituuruitbater nieuwe installatie laten plaatsen? Antea meldt dat vanaf 4/8 de rioleringswerken opstarten in fase 2. Voor de levering van de frituurinstallatie kan dit ofwel vóór 4/8 ofwel vanaf begin oktober (na aanleg huisaansluitingen / minder-hinder fundering). 4. Huisvuilophaling tijdens bouwverlof? Tussen Markt tot fase 1 zoals momenteel gebeurt via de Markt. In Fase 1 zal vanaf vrijdag 10/7 uitgezonderd plaatselijk voor plaatselijk verkeer, dus ook de huisvuilophaling. 5. Gevelprofielen? De stad behandelt de vraag ivm de aanpassing van de brede gevelprofielen naar een smaller type. 		
25.5.65	De Watergroep meldt dat er werken worden uitgevoerd op de waterleiding in de Houtstraat en Torenstraat. De watertoevoer zal tijdelijk afgesloten zijn. De Watergroep communiceert via post met de bewoners. 26.5.65: De betrokken bewoners hebben een brief ontvangen. Donderdag 2 juli wateronderbreking vanaf 6u.		
25.5.66	De aansluiting van de gebakken klinkers in de Mgr. Koningsstraat op de Sionstraat kan nog niet volledig aangelegd omdat de riolering in fase 3 nog moet aangesloten op het nieuwe riool. De Coster zal de zone tussen de gebakken klinkers en het kruispunt toegankelijk maken met voorlopige verharding.		
25.5.66	De fietsenstallingen in de Bleumerstraat – fase 2 worden opgehaald door de Stad.		
25.5.67	De keten op de werf worden verplaatst naar de Houtstraat tussen het kruispunt Marktstraat en Bleumerstraat. 26.8.104: Vanuit de handelaars wordt gevraagd om de keten na het bouwverlof in de Houtstraat te plaatsen voor de bereikbaarheid tijdens bouwverlof.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<p>➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1</p> <p>week 41 – 42: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>week 43: plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken</p> <p>week 44: aanleg voetpaden zijde even huisnrs</p> <p>week 45: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs</p> <p>week 46: aanleg verharding rijweg</p> <p>week 47 – 48: uitharding voegmortel</p> <p><u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u></p> <p>opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.</p> <p>aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>aanleg beplantingen</p>	<p>GWL</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p>	