



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 45 dd 02/02/2021 (week 5)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>45.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
45.5.64	Vragen bewoners / handelaars 02/02/2021: - De vraag om de aanvoer van de materialen via de Markt is omwille van logistieke planning niet altijd mogelijk. De overlast wordt in de mate van mogelijkheden maximaal beperkt.		
41.5.71	/		
45.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
	<u>fase 2:</u>		
	week 5: aanleg voetpaden zijde even huisnr's week 5-7: aanleg voetpaden zijden oneven huisnr's week 8: aanleg verharding rijweg week 9 –10 uitharding voegmortel	De Coster De Coster De Coster De Coster	
	<u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de voortgang van de bestratingen in fase 2.</u>		
	Week 11: opbraak wegenis. Enkel opbraak voetpaden thv aansluitingen woningen op de riolering. Week 11-13: aanleg nutsleidingen (plaatselijke aanpassingen)	De Coster nutsmaatschappijen De Coster	
	Week 12-16: aanleg riolering Week 14: verlof bouw (inhaalrustdagen) Week 16-20: aanleg huisaansluitingen Week 20-22: herstelling rijweg	 De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 9 februari 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager

