



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 53 dd 04/05/2021 (week 17)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
53.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 53.5.64 Vragen bewoners / handelaars 04/05/2021: - Wim Corstjens heeft de lijst van bewoners/handelaars overgemaakt. De punten voor de uitvoering van toepassing worden hieronder beantwoord: 8. Het Verkeersbord 'laden en lossen' wordt ±30cm richting Houtstraat verplaatst omwille van luifel. 9. Herstellingen aan bestratingen en afwerkingen Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat worden tegen de afronding van de werken volledig uitgevoerd. 10. Standplaats voor de oplaadbare fietsen aansluiten op het net. → Herstellingswerken en afwerking van de werf wordt uitgevoerd voor de voorlopige oplevering 14. Plaatsen inrichten voor vuilnis en hondenpoepzakjes. → Tijdens ontwerpfase zijn vuilnisbakken geschrapt omdat dit overlast zorgt (vuilnis langs de bakken). 17. De bomen hebben dringend water nodig. 21. Wie doet het onderhoud van de bomen en de bloembakken? → Water geven en onderhoud is ten laste van de aannemer gedurende 2 jaar na voorlopige oplevering.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
20. Bomen horen niet in een 'bloembak'. Desondanks niet of niet te drastisch snoeien. Bomen brengen immers schaduw en verkoeling! → De boomplantbakken zijn onder open en wortelen dus in ondergrond. Er zijn ook extra groeiplaatsmaatregelen genomen voor de overlevingskansen van de bomen. De boomsoort is een smalle zuilboom waardoor snoeien minimaal nodig is. - De putdeksel thv Bleumerstraat 45-47 zorgt voor overlast. → tijdens werfvergadering is dit opgelost. xx.5.71 /		
<u>53.6 Vooruitgang van de werf</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de voortgang van de bestratingen in fase 2.</u> week 16:- aanleg riolering vanaf syfon tot Hertstraat - huisaansluitingen gelijktijdig met de rioolstreng - minder-hinder steenslag week 17: aanleg riolering vanaf Hertstraat tot bunker week 17/18: plaatsen put D21 Sionstraat. week 12-21: aanleg huisaansluitingen, gelijktijdig met rioolstreng week 21-23: herstelling rijweg	De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 11 mei 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager