



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 54 dd 11/05/2021 (week 19)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
54.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 53.5.64 Vragen bewoners / handelaars 11/05/2021: - Wim Corstjens heeft de lijst van bewoners/handelaars overgemaakt. De punten voor de uitvoering van toepassing worden hieronder beantwoord: 23. De aansluiting van de bestrating tussen straat en doorgang naar het binnenplein is slecht; ook ligt het eerste deel van de doorgang inmiddels los. 24. Aansluiting bestrating met inkom Mgr. Koningsstraat 2c dient afgewerkt. → zoals eerder gemeld worden de herstellingswerken en afwerking van de werf wordt uitgevoerd voor de voorlopige oplevering 29. De bewoners en handelaars vragen om hen te informeren over de werking en het onderhoud van de riolering (wat mag en wat mag niet in het riool?). → Erik Fraeys – Fluvius heeft antwoord verstuurd via mail 36. Bart Teuwen van Den Cleyne Keyser heeft schade aan zijn panelen in de straat (panelen onder zijn vensters). Oplossing gevraagd! → beschadigingen worden door De Coster gecontroleerd via de plaatsbeschrijving voor de werf. De Coster zal met de eigenaar communiceren		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
37. De verzakking bij de frituur Het Hoekje lijken verder te gaan. Oplossing gevraagd. → Er zijn reeds experts van de verzekeringen ter plaatse geweest. De schade was al aanwezig voor de werken. - De putdeksel thv Bleumerstraat 45-47 zorgt voor overlast. → tijdens werfvergadering is dit opgelost en gecontroleerd met overrijdend verkeer. xx.5.71 /		
<u>54.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de voortgang van de bestratingen in fase 2.</u> week 19-20: aanleg laatste DWA-streng thv de bunker week 19/20: plaatsen put D21 Sionstraat. week 12-21: aanleg huisaansluitingen, gelijktijdig met rioolstreng week 21-23: herstelling rijweg	De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 11 mei 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager