



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 33 dd 15/09/2020 (week 38)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>33.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34 Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		
18.5.34: de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen.		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest. De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
29.5.64	Vragen bewoners / handelaars 15/09/2020: 1. De bewoners hebben brief in verschillende talen opgesteld ivm de overlast de huisvuilzakken en hebben eigenaars aangesproken, maar zonder resultaten. De stad zal stappen ondernemen. 2. De bloembak naar de doorgang parking binnengebied wordt verplaatst langs de bouwput, zodanig het verkeer hiernaast kan. 3. Aan de kerk zijn de archeologische graafwerken afgerond. Er zijn geen vondsten ontdekt die het termijn verlengde. De Coster breekt de muren op en vult de bouwput terug aan. De werken in fase 3 kunnen nog niet opgestart omwille van de omleiding via de Bleumerstraat en zullen opstarten begin 2021. Voor de bereikbaarheid van de Mgr. Koningstraat zal er een tijdelijke asfaltverharding worden geplaatst, zodat de overlast in de winterperiode minimaal is. De tijdelijke asfaltverharding wordt terug opgebroken bij de aanleg van de riolering tijdens fase 3 in de Mgr. Koningstraat vanaf de Sionstraat tot de werkgrens t.h.v. de bunker. 4. Er is een overleg geweest met Fluvius en de stad, waarbij Fluvius heeft gemeld dat het aanpassen van de gevelprofielen naar een tussenmaat niet mogelijk is. De huidige brede profielen blijven behouden.		
30.5.70	/		
33.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt	De Coster	
	<u>archeologisch onderzoek:</u> week 36-39: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten wordt afgerond week 37.	De Coster	
	<u>riolerings- en wegenwerken:</u>		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u> week 36-40: aanleg riolering in beschoeide sleuf week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg week 42 – 45: nutsleidingen ➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken) ➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1 week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnrs week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs week 48 aanleg verharding rijweg week 49 – 51: uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster De Coster De Coster Aquaenergia GWL De Coster De Coster De Coster De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 22 september 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.