



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 42 dd 15/12/2020 (week 51)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>42.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
40.5.64	Vragen bewoners / handelaars 15/12/2020: - wandelzoekroute over de werfzone wordt niet toegestaan. Handelspanden en woningen blijven bereikbaar voor voetgangers. - Definitief rijrichting en signalisatieplan wordt na de uitvoering van fase 2 aangepast. College heeft beslist dat in de Mgr. Koningsstraat tussen de Bleumerstraat en Sionstraat in deze richting enkelrichting wordt toegepast. - Parkeermeter thv Houtstraat blijft behouden. Parkeerbeleid dat via bebording worden aangeduid. - Verlichting en studie wordt door Fluvius onderzocht en indien nodig aangepast. - afwatering fundering tijdens verlofperiode optimaliseren. - De hekken op de koppen van de werf worden terug geplaatst voor het afsluiten voor autoverkeer. Er wordt gemeld dat deze regelmatig worden opengezet door onbevoegden. - De bestratingswerken worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, terug opgestart vanaf 6 januari 2021.		
41.5.71	/		
42.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door planning nutsmaatschappijen	De Coster	
	➤ week 50 - 51: - profileren en toegankelijk maken voetgangerszone en huisaansluitingen - herstellen huisaansluiting 17-13-11 - afwatering fundering tijdens verlofperiode - Herstellingen Mgr. Koningsstraat thv kolk, toegang parking en gevel funerarium. - Opruimen en afbakenen werfzone. - Opruimen en afbakenen stapelplaats. - Controleren signalisatie.	De Coster	
	week 1 – 2: plaatsen straatmeubilair, kelderroosters	De Coster	
	week 1-3: aanleg voetpaden zijde even huisnrs	De Coster	
	week 3-4: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs	De Coster	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
week 5: aanleg verharding rijweg week 6 –7 uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 12 januari 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.
Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager