



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 40 dd 17/11/2020 (week 47)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
40.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63 20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling.	stad	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt. 40.5.64 Vragen bewoners / handelaars 17/11/2020: - De Coster zal de rijplaten thv de bocht herleggen - De hekken op de koppen van de werf worden terug geplaatst voor het afsluiten voor autoverkeer. 40.5.70 De werken aan de nutsleidingen worden deze week afgerond. Het afbreken van het uit dienst gesteld gevelnet wordt zo ver als mogelijk uitgevoerd. Indien tijdsgebrek wordt dit nog op later tijdstip uitgevoerd.		
40.6 <u>Vooruitgang van de werf</u> 2 Uitgevoerde werken: Fase 2: nutsleidingen - Werken waterleiding zijn afgerond. - 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> Detailplanning fase 2 is opgemaakt, fase 3 nog op te maken door De Coster.		
<u>fase 2:</u> Detailplanning fase 2 = aan te passen door planning nutsmaatschappijen ➤ week 47: overkoppeling huisaansluitingen Fluvius en Proximus worden deze week afgerond. Afbreken van uit dienst gesteld gevelnet, eventueel nog later uit te voeren. ➤ week 48: herstellingen riolering en uitvoeren proeven riolering en sleuf + uitvoeren plaatproeven onderfundering ➤ week 49 - 51: - profileren onderfundering + uitvoeren plaatproeven - plaatsen straatkolken - plaatsen schraal beton in de rijwegzone + fundering voetpadzone. - Herstellingen Mgr. Koningsstraat. - Verwijderen rijplaten en borstelen volledige werfzone. week 1 – 2: plaatsen straatmeubilair, kelderroosters week 1-3: aanleg voetpaden zijde even huisnr's week 3-4: aanleg voetpaden zijden oneven huisnr's week 5 aanleg verharding rijweg week 6 –7 uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.	De Coster GWL De Coster De Coster De Coster De Coster De Coster	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen		

Volgende werfvergadering: **dinsdag 1 december 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager