



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 34 dd 22/09/2020 (week 39)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>34.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34 Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		
18.5.34: de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen.		

11.5.38	28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest. De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
29.5.64	Vragen bewoners / handelaars 22/09/2020: 1. De problematiek van de overlast buiten zetten huisvuilzakken is nog niet verbeterd. De stad zal stappen ondernemen. 2. De bloembak naar de doorgang parking binnengebied wordt verplaatst langs de bouwput, zodanig het verkeer hiernaast kan. De bloembak moet blijven staan tot de nutsleidingen de aansluitingen hebben afgerond en de klinkerwerken kunnen afgerond. 3. De klinkerdeksels thv de aula moet aangepast voor valgevaar. 4. De definitieve verkeersrichting van de Bleumerstraat is enkelrichting vanaf de Markt richting ovonde, In de Mgr. Koningsstraat is tweerichtingsverkeer. 5. Bij de tijdelijke voetpaden in fase 2 worden de obstakels (afsluiters waterleiding) nagekeken tegen valgevaar.		
30.5.70	/		
34.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt	De Coster	
	<u>riolerings- en wegenwerken:</u>		
	<u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u>		
	week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering	De Coster	
	week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster	
	week 42 – 45: nutsleidingen		
	➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken)	Aquaenergia	
	➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1	GWL	
	week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair	De Coster	
	week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken	De Coster	
	week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnrs	De Coster	
	week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs	De Coster	

week 48 aanleg verharding rijweg week 49 – 51: uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 29 september 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.