



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 38 dd 27/10/2020 (week 44)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
38.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
19.5.63 20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt. 38.5.64 Vragen bewoners / handelaars 27/10/2020: 1. De bereikbaarheid van de voetpadzone dient verbeterd. De oversteekplaatsen t.h.v de aansluiting zijde rotonde en thv het kruispunt Houtstraat wordt aangevuld met funderingsmateriaal.	stad	
38.6 <u>Vooruitgang van de werf</u>		
<u>fase 2:</u> Detailplanning fase 2 = aan te passen door planning nutsmaatschappijen <u>riolerings- en wegenwerken:</u> <u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u> week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg week 42 – week 3 (2021): nutsleidingen – onder voorbehoud van weerverletdagen. ➤ week 42 – 43: zijde oneven huisnrs: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 43 – 45: zijde even huisnrs: aanleg waterleiding en hoofdleidingen Fluvius en Proximus ➤ week 46 – 50: overkoppelen huisaansluitingen waterleiding ➤ week 50: plaatsen schraal beton in de rijwegzone + fundering voetpadzone. ➤ Week 50 – week 3 (2021): overkoppelen huisaansluitingen Fluvius en Proximus week 4 – 5: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair week 5 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken week 4: aanleg voetpaden zijde even huisnrs week 6: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs week 7 aanleg verharding rijweg week 8 –9: uitharding voegmortel <u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen	De Coster De Coster De Coster Aquaenergia GWL De Coster Aquaenergia GWL De Coster De Coster De Coster De Coster De Coster	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:

Volgende werfvergadering: **dinsdag 3 november 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager