



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 51 dd 13/04/2021 (week 15)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>51.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 51.5.64 Vragen bewoners / handelaars 13/04/2021: - snelheidsmeter is in de Bleumerstraat geplaatst thv de Houtstraat. - Trajectcontrole is niet mogelijk in de Bleumerstraat omwille de afstand minimum 600m moet zijn. - Aan de doorsteek thv de apotheker wordt bord voor voetgangers bij geplaatst. - Verkeersbord laden en lossen wordt ±30cm richting Houtstraat verplaatst omwille van luifel - Herstellingen aan bestratingen en afwerkingen Bleumerstraat worden tegen de afronding van de werken volledig uitgevoerd, ook de aansluiting van de fietsenstandaards.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
- De aanvragen van terrasvergunningen lopen via de stad. xx.5.71 /		
<u>51.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de voortgang van de bestratingen in fase 2.</u> Week 12-14: aanleg nutsleidingen (plaatselijke aanpassingen) Week 12-14: aanleg riolering tussen Sionstraat tot aansluiting op parking : - riolering R3 – R2 – R1 - BIP (vanaf Sionstraat richting parking - huisaansluitingen gelijktijdig met de rioolstreng - minder-hinder steenslag Week 14: verlof bouw (inhaalrustdagen) Week 15: aanleg riolering tussen Sionstraat tot aansluiting op parking : - riolering R2 – R1 - BIP (vanaf Sionstraat richting parking + riolering zijstraten Week 16-: aanleg riolering vanaf syfon tot Hertstraat - huisaansluitingen gelijktijdig met de rioolstreng - minder-hinder steenslag week 17: aanleg riolering vanaf Hertstraat tot bunker Week 12-21: aanleg huisaansluitingen, gelijktijdig met rioolstreng Week 21-23: herstelling rijweg	nutsmaatschappijen De Coster De Coster De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 20 april 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager