



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 27 dd 07/07/2020 (week 28)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Datum opmaak	7 juli 2020
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
27.5 <u><i>Hinder voor omwonenden</i></u>		
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>		
04.5.6	De Coster	
04.5.7	stad	
05.5.13	De Coster	
10.5.34		
18.5.34:		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren. 27.5.38: voor het bouwverlof wordt de Bleumerstraat tussen werfketen en de Markt extra geborsteld.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
26.5.64	Vragen bewoners / handelaars 07/07/2020: 1. Frituuruitbater in fase 2 heeft minder-hinder premie aangevraagd, maar is niet toegekend? Stad maakt de aangifte in orde zodat premies in fase 2 kunnen aangevraagd. 2. Bij interventie van de ambulance waren er onduidelijkheden over de bereikbaarheid. De stad meldt dat de goedgekeurde signalatievergunningen aan de hulpdiensten worden overgemaakt en ivm bereikbaarheid op de hoogte moeten zijn. 3. De fase 1 wordt vrijdag 10/7 opengesteld voor uitgezonderd plaatselijk verkeer. 4. Gevelprofielen? De stad behandelt de vraag ivm de aanpassing van de brede gevelprofielen naar een smaller type.		
25.5.68	De stad zal de bewoners van fase 2 inlichten dat de rioleringswerken starten dinsdag 4 augustus. De werfzone van fase 2 is afgesloten. De toegangen naar de woningen voor voetgangers blijft mogelijk. Na het bouwverlof starten ook de archeologische graafwerken in de Mgr. Koningsstraat tussen het kruispunt Sionstraat en Kleine Kerstraat. 27.5.68: Brief wordt door de stad deze week verdeeld.		
3	<u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 1: 14/10/2019 tot 17/4/2020</u> Detailplanning fase 1 en fase 2 is aangepast, fase 3 nog op te maken door De Coster.		
	<u>fase 1: tot bouwverlof</u>		
	week 28: ➤ rioleringsput D3: uitvoeren waterdichtingsproef. ➤ Opruimen werf en afwerken voor openstelling. ➤ openstellen fase 1 voor uitgezonderd plaatselijk verkeer vanaf vrijdag 10/7/2020		
	<u>fase 2:</u> Detailplanning fase 2 = OK Bouwverlof 13/7 – 4/8	De Coster	week 29-32
	<u>archeologisch onderzoek:</u>		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
week 34: opbraak rijweg Mgr Koningsstraat fase 3 tbv archeologische veldwerk	De Coster	
week 34-36: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningsstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten. Afhankelijke van mogelijke vondsten kunnen deze werken verder uitlopen.	De Coster	
riolerings- en wegenwerken:		
week 32: opbraak rijweg Bleumerstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.	De Coster	
week 32 – 34: aanleg riool	De Coster	
week 34 – 36: aanleg huisaansluitingen op de riolering	De Coster	
week 36: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster	
week 37 – 40: nutsleidingen		
➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken)	Aquaenergia	
➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1	GWL	
week 41 – 42: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair	De Coster	
week 43: plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken	De Coster	
week 44: aanleg voetpaden zijde even huisnrs	De Coster	
week 45: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs	De Coster	
week 46: aanleg verharding rijweg	De Coster	
week 47 – 48: uitharding voegmortel	De Coster	
<u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u>		
opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.		
aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair		
aanleg beplantingen		

Volgende werfvergadering: **dinsdag 11 augustus 2020**