



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 31 dd 01/09/2020 (week 36)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
31.5 <u><i>Hinder voor omwonenden</i></u>		
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>		
04.5.6	De Coster	
04.5.7	stad	
05.5.13	De Coster	
10.5.34		
18.5.34:		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest. De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
29.5.64	Vragen bewoners / handelaars 01/09/2020: 1. huisvuilophaling wordt verzameld op de hoek van de Mgr. Koningstraat met de Grote Kerkstraat thv de parkeermeter. 2. De Coster zal contact opnemen met de handelaars binnen de projectzone(kapper, frituur, kebab) ivm de toegang van de klanten. 3. Aanpassing van de gevelprofielen naar een tussenmaat wordt onderzocht bij Fluvius.		
30.5.70 / 3	Planning van nog uit te voeren werken: Detailplanning fase 1 en fase 2 is aangepast, fase 3 nog op te maken door De Coster.		
	fase 2:		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt	De Coster	
	archeologisch onderzoek: week 36-39: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningsstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten. Afhankelijke van mogelijke vondsten kunnen deze werken verder uitlopen.	De Coster	
	riolerings- en wegenwerken: <u>Bleumerstraat tussen kruispunt Mgr. Koningsstraat en Houtstraat</u> week 35 – 36: aanleg huisaansluitingen even zijde tss kruispunten Koningsstr en Houtstraat week 36: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster De Coster	
	<u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u> week 36-40: aanleg riolering in beschoeide sleuf week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster De Coster De Coster	
	week 42 – 45: nutsleidingen ➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken) ➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1	Aquaenergia GWL	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<p>week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken</p> <p>week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnrs</p> <p>week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs</p> <p>week 48 aanleg verharding rijweg</p> <p>week 49 – 51: uitharding voegmortel</p> <p><u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u></p> <p>opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.</p> <p>aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>aanleg beplantingen</p>	<p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p>	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 8 september 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.