



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 32 dd 08/09/2020 (week 37)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>32.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
32.5.6: Aan de stadsconciërge is melding gemaakt dat lekkende huisvuilzakken op de natuursteen worden geplaatst. Melding wordt behandeld.		
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34 Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	<p>18.5.34: de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen.</p> <p>28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest.</p> <p>De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.</p>	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	<p>20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling.</p> <p>21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan.</p> <p>22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.</p>	stad	
29.5.64	<p>Vragen bewoners / handelaars 08/09/2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Huisvuilophaling / lekkende vuilzakken op natuursteen gemeld aan stadsconciërge. 2. Handhaving parkeren / rijrichting na de werken op te volgen door de stad. 3. Parkeermeter Bleumerstraat wordt niet terug geplaatst. Parkeerwinkel is met de uitwerking van het digitale systeem bezig. 4. Definitief signalisatieplan is geplaatst op de definitieve bestrating. Op de aansluitingen naar de andere fasen wordt later geplaatst. 5. De bloembak naar de doorgang parking binnengebied wordt verplaatst langs de bouwput, zodanig het verkeer hiernaast kan. 6. De materialen op het terras van cafe 't Gulden Aambeeld worden zoals afgesproken met de eigenaar vrijdag opgeruimd. 7. Thv de frituur wordt een doorgang gemaakt voor voetgangers. Het voetpad op de hoek 't Gulden Aambeeld wordt tijdelijk afgesloten omwille van veiligheid. 8. De huisaansluitingen van de handelspanden word maximaal uitgevoerd tijdens de sluitingsdagen. 9. Aanpassing van de gevelprofielen naar een tussenmaat wordt onderzocht bij Fluvius. 		
30.5.70	/		
32.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
3	<p><u>Planning van nog uit te voeren werken:</u></p> <p>Detailplanning fase 2 is opgemaakt, fase 3 nog op te maken door De Coster.</p>		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt	De Coster	

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<p><u>archeologisch onderzoek:</u> week 36-39: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningsstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten wordt afgerond week 37.</p> <p><u>riolerings- en wegenwerken:</u> <u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u> week 36-40: aanleg riolering in beschoeide sleuf week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg</p> <p>week 42 – 45: nutsleidingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken) ➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1 <p>week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnrs week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs week 48 aanleg verharding rijweg week 49 – 51: uitharding voegmortel</p> <p><u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u> opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg. aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair aanleg beplantingen</p>	<p>De Coster</p> <p>De Coster De Coster De Coster</p> <p>Aquaenergia GWL</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster De Coster De Coster De Coster</p>	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 15 september 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.