



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 57 dd 16/06/2021 (week 24)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>57.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 56.5.64 Vragen bewoners / handelaars 16/06/2021: - Lawaaihinder putdeksel thv Bleumerstraat 45-47 is verbeterd. - Rooster huisnummer 40: rubber tussen rooster en profielen wordt tegen vrijdag 18/06 geplaatst. - Herstelling thv verwijderde parkeermeter Houtstraat wordt uitgevoerd tegen vrijdag 18/6. - Fietsbeugels worden tegen vrijdag 18/6 aangesloten. - Ter hoogte van Bleumerstraat 65 is de rijweg beschadigd door waarschijnlijk levering van materialen bouwwerken. - Beplanting tuinmuur Mgr. Koningsstraat wordt hersteld en bijgeplant. - De werken worden na het uitvoeren van de wegmarkeringen in de Mgr. Koningsstraat opengezet. Planning is 25/06.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
- Herstellingen rijweg Bleumerstraat thv de ovonde wordt uitgevoerd na openstelling van fase 3. Tijdelijke omleiding voor het uitvoeren van de herstellingen rijweg nodig.		
<u>57.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden</u> 17-18/6: - Uitvoeren herstellingen rondgang - Opruimen alle losse materialen. - Opruimen stapelplaats - Verwijderen gele werfmarkeringen Sionstraat. 18/6: toplaag asfalt 21-24/6: waterproeven inspectieputten 24/6: belijning parkeervakken Mgr. Koningsstraat De werfzone van fase 3 blijft afgesloten tot het openstellen van de werfzone op 25/6. 28/6 – 2/7 herstelling aansluiting rijweg ovonde.	De Coster	

Volgende werfvergadering: **donderdag 24 juni 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
accountmanager

ONTVANGEN ATTESTEN

Attest	Volgnr	Goedgekeurd / Afgekeurd
Betonbuizen en inspectieputten	1	☒
PVC-buizen en hulpstukken	2	☒
Gietijzeren deksels	3	☒
Straatkolken	4	☒
Gresbuizen	5	☒
Draineerzand	6	☒
Onderfundering type II	7	☒
Steenslag continu zonder toevoegsels	8	☒
Steenslag continu type IA	9	☒
Zandcement riolering	10	☒
Mozaïekkeien	11	☒
Blauwe hardsteen	12	☒
Kleiklinkers	13	☒
Elastische voegvulling	14	☒
straatmeubilair: – zitbank, – tafel, – plantbakken 1,5 met en zonder bank, – plantbak 2m	15	☒
voegvulling natuursteen	16	☒
fietsenstaandaard zonder tussenbaar	17	☒
afscherm paaltje	18	☒
herstelling riolering met injectie	19	☒
aluminium klinkerdeksel 400x400	20	☒

Goedgekeurd = X

LIJST MEERWERKEN

Verrekening	nr	opgemaakt	Goedgekeurd
Roosters keldergaten	1	☒	☐
Overstortput R01bis	1	☒	☐
Diepe aansluiting huisaansluitputjes Bleumerstraat fase 1 – 6st	1	☒	☐
herstel gevelbekleding Mgr. Koningsstraat 6	2	☐	☐
plaatsen blauwe hardstenen plint en traptedes huisnrs 49 tot 55.	2	☐	☐
leveren en plaatsen fietsbeugels met laadpunt	2	☐	☐
leveren en plaatsen bodemhulzen	2	☐	☐
tijdelijke asfaltverharding thv archeologisch grondwerk aan de kerk	2	☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Goedgekeurd = X