



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 29 dd 18/08/2020 (week 34)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:	
29.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>			
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werfverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>			
04.5.6	het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7	De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13	Werkverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34	Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		
18.5.34:	de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen.		

		Actie door:	Uitgevoerd tegen:
11.5.38	28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest. De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
29.5.64	Vragen bewoners / handelaars 18/08/2020: 1. Kunnen rijplaten machinaal geborsteld worden? Enkel handmatig borstelen is mogelijk. De Coster zal initiatief nemen. 2. Aanpassing van de gevelprofielen naar een tussenmaat wordt onderzocht bij Fluvius.		
29.5.69	Papierophaling wordt verzameld en afgevoerd door De Coster.	De Coster	
29.6	<u>Vooruitgang van de werf</u>		
3	<u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 1: 14/10/2019 tot 17/4/2020</u> Detailplanning fase 1 en fase 2 is aangepast, fase 3 nog op te maken door De Coster.		
	<u>fase 2:</u>		
	Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt	De Coster	
	<u>archeologisch onderzoek:</u> week 36: opbraak rijweg Mgr Koningsstraat fase 3 tbv archeologische veldwerk	De Coster	
	week 36-39: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningsstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten. Afhankelijke van mogelijke vondsten kunnen deze werken verder uitlopen.	De Coster	
	<u>riolerings- en wegenwerken:</u> <u>Bleumerstraat tussen kruispunt Mgr. Koningsstraat en Houtstraat</u>		
	week 34 – 36: aanleg huisaansluitingen op de riolering	De Coster	
	week 36: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster	
	<u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u>		
	week 36: opbraak rijweg	De Coster	
	week 36-40: aanleg riolering in beschoeide sleuf	De Coster	
	week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering	De Coster	
	week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg	De Coster	
	week 42 – 45: nutsleidingen		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken) ➤ afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1 <p>week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken</p> <p>week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnr's</p> <p>week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnr's</p> <p>week 48 aanleg verharding rijweg</p> <p>week 49 – 51: uitharding voegmortel</p>	<p>Aquaenergia GWL</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p>	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 25 augustus 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.