



## Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

### UPDATE

### Werfverslag nr. 30 dd 25/08/2020 (week 35)

<b>Project</b>	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
<b>Projectnummer</b>	175676
<b>Registratienummer werf</b>	1Y1-027DQVD-NH-Z
<b>Verdeling</b>	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:	
<b>30.5</b> <u><i>Hinder voor omwonenden</i></u>			
<p>Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken.</p> <p>Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punt 0x.5: Hinder voor omwonenden</li> <li>- punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd.</li> </ul> <p>De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners.</p>			
04.5.6	het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7	De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13	Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34	Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		
	18.5.34: de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen.		
	28.5.63: Er wordt gemeld dat er onlangs verstoppingen in het privaat stelsel zijn geweest.		

		<b>Actie door:</b>	<b>Uitgevoerd tegen:</b>
11.5.38	De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	wekelijks (tijdens werken van De Coster)
19.5.63	20.5.63: De stad zal de communicatie van de werken naar de bewoners op zich nemen. De communicatieverantwoordelijke van de stad zal adhv het werfverslag de nodige info op de website zetten en/of via briefwisseling. 21.5.63: De stad heeft afgesproken dat de afgevaardigden van de bewoners de vragen bundelen en in begin van de werfvergadering kort toelichten. De verdere communicatie zal dan door de stad worden gedaan. 22.5.63: De partijen bevestigen dat de communicatie goed verloopt.	stad	
29.5.64	Vragen bewoners / handelaars 25/08/2020: 1. Er wordt gemeld dat na de werkuren lawaaihinder door gemotoriseerd verkeer en parkeeroverlast op de stoepen nog steeds voor overlast zorgt. De bewoners vragen om hiervoor maatregelen te nemen door handhaving, camera bewaking of eventueel afsluiten. De stad zal dit bij het bestuur voorleggen. 2. De gaslek van afgelopen week heeft veel ongerustheid gewekt. Er was inderdaad een beperkte lek aan een afgesloten huisaansluiting. De aannemer heeft de nodige procedure gevolgd. De gaslek is onmiddellijk hersteld. 3. Aanpassing van de gevelprofielen naar een tussenmaat wordt onderzocht bij Fluvius. 4. De beschadigde gevelbeplanting in de Mgr. Koningsstraat wordt in het najaar (plantseizoen) vervangen.		
30.5.70	/		
<b><u>30.6</u></b>	<b><u>Vooruitgang van de werf</u></b>		
3	<b><u>Planning van nog uit te voeren werken:</u></b> <b><u>fase 1: 14/10/2019 tot 17/4/2020</u></b> <b>Detailplanning fase 1 en fase 2 is aangepast, fase 3 nog op te maken door De Coster.</b>		
	<b><u>fase 2:</u></b>		
	<b>Detailplanning fase 2 = aan te passen door uitvoeringswijze riolering tss Houtstraat en Markt</b>	De Coster	
	<b><u>archeologisch onderzoek:</u></b> week 36: opbraak rijweg Mgr Koningsstraat fase 3 tbv archeologische veldwerk	De Coster	
	week 36-39: archeologisch veldwerk fase 3 Mgr. Koningsstraat tussen Grote Kerkstaat en Kleine Kerstraat excl kruispunten. Afhankelijke van mogelijke vondsten kunnen deze werken verder uitlopen.	De Coster	
	<b><u>riolerings- en wegenwerken:</u></b> <b><u>Bleumerstraat tussen kruispunt Mgr. Koningsstraat en Houtstraat</u></b>		

	<b>Actie door:</b>	<b>Uitgevoerd tegen:</b>
<p>week 35 – 36: aanleg huisaansluitingen even zijde tss kruispunten Koningsstr en Houtstraat</p> <p>week 36: aanleg minder-hinder fundering rijweg</p> <p><u>Bleumerstraat Houtstraat en Markt</u></p> <p>week 36: opbraak rijweg</p> <p>week 36-40: aanleg riolering in beschoeide sleuf</p> <p>week 40 – 42: aanleg huisaansluitingen op de riolering</p> <p>week 42: aanleg minder-hinder fundering rijweg</p> <p><b>week 42 – 45: nutsleidingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>aanleg definitieve nutsleidingen fase 2 (± 4 weken)</b></li> <li>➤ <b>afbreken afgekoppeld gevelnet en plaatsen nieuwe verlichtingsarmaturen fase 1</b></li> </ul> <p>week 45 – 46: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>week 46 plaatsen kelderrooster, straatmeubilair en straatkolken</p> <p>week 46: aanleg voetpaden zijde even huisnrs</p> <p>week 47: aanleg voetpaden zijden oneven huisnrs</p> <p>week 48 aanleg verharding rijweg</p> <p>week 49 – 51: uitharding voegmortel</p> <p><b><u>fase 3: exacte planning nog opmaken.</u></b></p> <p>opbraak rijweg Mgr. Koningsstraat + aanleg riool + aansluitingen + aanleg minder-hinder steenslag rijweg.</p> <p>aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>aanleg beplantingen</p>	<p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p><b>Aquaenergia</b></p> <p><b>GWL</b></p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p> <p>De Coster</p>	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 1 september 2020 om 13 uur** samenkomst op de werf.