



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
20.5 Hinder voor omwonenden		
04.5.6 het huisvuil wordt door de bewoners 24u voor de ophaling buiten geplaatst. De aannemer zal het huisvuil verzamelen voor 16u.	De Coster	
04.5.7 De rattenvangen is ingeschakeld en zal extra maatregelen treffen ivm de overlast.	stad	
05.5.13 Werfverantwoordelijke (ploegbaas en/of werfleider) is tijdens werkzaamheden steeds op de werf. Contactpersoon is de werfleider Etienne Noben.	De Coster	
10.5.34 Er zijn lekken naar kelders gemeld nl parkeerkelder Ons Dak en huisnr 63.		
18.5.34: de kelders worden gecontroleerd na de aanleg van de verhardingen		
11.5.38 De Coster zal het borstelen omwille van werfverkeer in de aansluitende straten opvoeren.	De Coster	Wekelijks (tijdens werken van De Coster)
15.5.51 Het openbare gevelnet: 18.5.51: De nieuwe verlichtingsarmaturen worden op de locatie van de bestaande gezet. Werkwijze: 1 Bestaande net uit dienst zetten. Hierdoor is tijdelijk (max. 1 week) geen openbare verlichting in de werkzone. 2 Tpv nieuwe lichtpunten stijgleidingen voorzien en armaturen achtereenvolgens aansluiten. 3 overige stijgleidingen + kastjes voor private net voorzien. tijdelijk zal er een dubbel net zijn waardoor er nog meer leidingen tegen de muren hangen. Na overkoppeling van het private net worden de kabels welke uit dienst zijn weggenomen of over geknipt (bij geschilderde of bepleisterde gevels). GWL zal communicatie met de bewoners verzorgen.		

<p>de Het verlichtingspunt in de Mgr. Koningsstraat thv begrafenisondernemer wordt omwille van technische redenen op paal voorzien. Stopcontact wordt tegen gevel voorzien.</p> <p>20.8.51: Omwille van de Coronamaatregelen zijn ook de werken aan de nutsleidingen gestaakt. Tijdens het overleg geeft dienst planning door dat de werken aan het gevelnet kunnen heropgestart vanaf 25 mei 2020. Dit wordt in de planning van de wegenwerken opgenomen.</p> <p>18.5.58 De eigenaar van huisnr 47 wil vanuit kelder DWA huisaansluiting maken. Aanpassing tussen putje aan aansluitingspunt gevel wordt door De Coster uitgevoerd. De Coster dient met de eigenaar te checken op welk punt de aansluiting in de gevel wordt gemaakt. <i>19.5.58: De Coster communiceert met de eigenaar</i></p> <p>20.6 Vooruitgang van de werf</p>	<p>De Coster</p>	<p>Week 12</p>
<p>3 Planning van nog uit te voeren werken: fase 1: 14/10/2019 tot 17/4/2020 Detailplanning fase 1 en fase 2 is overgemaakt, fase 3 nog op te maken door De Coster.</p> <p>fase 1: 14/10/2019 tot 07/06/2020 week 19: - waterproef putten D3 - luchtdichtheidsproef op de herstelde voegen in de streng D3-D4</p> <p>ma 13/2 – vr 07/6: aanleg fundering, lijnvormige elementen, verhardingen, straatmeubilair</p> <p>25/5 – 03/6: aanleg definitieve nutsleidingen fase 1</p> <p>week 19: Fundering voetpad kruispunt - profileren rijweg en plaatsen van de fundering met schraal beton Bleumerstraat</p> <p>Week 20-25: - plaatsen kelderroosters - fundering + plaatsen straatmeubilair - start bestratingen in de voetpadzone aan de oneven huisnr's in de Bleumerstraat vanaf kruispunt naar de Ovonde</p> <p>Week 22 tot 23: start aanpassen gevelnet (stijgleidingen + gevelkastjes) in de Bleumerstraat. De definitieve overkoppelingen worden gedaan na overleg met Fluvius.</p> <p>Week 22-25: - plaatsen funderingen - plaatsen straatmeubilair</p>	<p>De Coster</p> <p>nutsmaatschappijen</p>	<p>Week 8-28</p> <p>Week 22-23</p> <p>Week 22-23</p>

<ul style="list-style-type: none"> - plaatsen slokkers - plaatsen bestrating gebakken straatstenen <p>week 25-28:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plaatsen kelderroosters - plaatsen slokkers - start bestratingen in de voetpadzone aan de oneven huisnrs in de Bleumerstraat. Start van de bestratingen vanaf werkzone huisnr 47 richting ovonde. Voor en achter de effectieve werkzone wordt het voetgangersverkeer omgeleid. - Plaatsen kasseien rijweg 		
<p>fase 2: na bouwverlof : detailplanning updaten rekening houden met de werkperiodes van de nutsmaatschappijen.</p>		
<p>fase 3: exacte planning nog opmaken.</p>		