



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 58 dd 24/06/2021 (week 25)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>58.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 56.5.64 Vragen bewoners / handelaars versie 07 van 21-06-2021 is digitaal overgemaakt. Op openstaande punten welke betrekking hebben op de uitvoering zijn hieronder beantwoord en worden afgerond. De overige punten zal de stad opvolgen. Punt 3- b: Verkeersbord D6L  thv Bleumerstraat 43 wordt niet geplaatst. Het bestuur heeft ondertussen beslist om de Mgr. Koningsstraat tussen Bleumerstraat en Sionstraat enkelrichting te maken. Het signalisatieplan wordt bijgewerkt. Punt 3 – f, g, h: uitgevoerd. Punt 12: Het watergeven van de bomen is een verantwoordelijkheid van de aannemer. De vervanging van dode bomen is tijdens de waarborgtermijn van 2 jaar ten laste van de aannemer. Punt 14: Lawaaihinder putdeksel huisnr 47 is verminderd. Bij verergeren door te geven aan de stad.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
Punt 24: Gevelbeplanting Mgr. Koningsstraat is vervangen in samenspraak met eigenaar. Punt 25: lawaaihinder rooster Bleumerstraat 40 is opgelost. Punt 26: herstelling straatstenen in de rijweg thv huisnr 67 en 79 worden uitgevoerd voor de voorlopige oplevering. Punt 27: Barsten in voegen worden bijgewerkt voor de voorlopige oplevering. Eventuele bijkomende barsten worden geëvalueerd tijdens waarborgperiode van 2 jaar. Punt 28: Beschadigingen Bleumerstraat 40 worden in overleg met eigenaar hersteld. Er wordt een bijkomende krimpvoeg geplaatst tussen het parkeervak en voetpad. Punt 29: dakafvoer is hersteld. Punt 30: Bij Bleumerstraat 47 is er geen extra metselwerk zichtbaar geworden en is beslist om geen plint te plaatsen. Punt 31: regenwaterafvoer Bleumerstraat 79 is tijdens gevenrenovatie afgezaagd. Eigenaar dient dit terug te herstellen. Punt 32: deksels huisaansluitputjes Mgr Koningsstraat zijn hersteld. Stad, aannemer en studiebureau hebben 24/06 rondgang van de werf gedaan. De werken worden vanaf donderdag 24/6 opengesteld voor het verkeer.		
<u>58.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden</u> 28/6 – 2/7 herstelling aansluiting rijweg ovonde.	De Coster	

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
accountmanager

